

แบบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลควนโดน

โครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนัก/กอง.....เทศบาลตำบลควนโดน.....

ตอนที่ ๑ ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ก่อนสิ้นสุดโครงการแล้วหรือไม่)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	บรรลุเกณฑ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน												
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านครูคอเล็ด) พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนอุตสาหกรรมวัดก	๑,๓๕๐,๕๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๘-พ.ค.๖๙	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญาเลขที่ ๐๑๐๑/๒๕๖๙	-	-	-	-	-
๒	โครงการปลูกถนนสายห้วยโต๊ะนาง-ถนน เทศบาล ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ชุมชนหลวงนา ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๑,๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.๖๙-เม.ย. ๖๙	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญาเลขที่ ๐๑๔๘/๒๕๖๙	-	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คูสนเมืองใหม่) บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล	๗๗๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.๖๙-เม.ย. ๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๕ ซอย ๓ (หน้ามัสยิดปันดอร์ - ภูโบริปันดอร์ ช่วงที่ ๑ บริเวณหมู่ที่ ๖ ชุมชนปันจอร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๗๓๖,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.๖๙-เม.ย. ๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรม/โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยมีผู้รับผิดชอบส่วนนั้น	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	เบิก จ่าย	จำนวน ตัววัด	จำนวน บรรลุผลสัมฤทธิ์
๕	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านเพื่อน) หมู่ที่ ๖ ชุมชนปิ่นจอร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๕๐๑,๖๐๐	กองช่าง	ม.ค.๖๙-พ.ค.๖๙	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญาเลขที่ ๐๑๔๗/๒๕๖๙	-	-	-	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างอาคารรับรองและ กิจการสหภาพเทศบาลควนโดน	๓๘๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.๖๙-พ.ค.๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานเคหะและชุมชน												
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และ หกดสายระดับไฟฟ้าแรงต่ำในเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน												
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.๖๘-ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการเกษตร												
๙	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	๑๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๘-ส.ค.๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานสาธารณสุข												
๑๐	โครงการส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหารและแหล่งรายได้มาตรฐาน	๑๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค.๖๙-มิ.ย.๖๙	๑๓ มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	๑๔,๓๔๐	-	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ฉบับสรุปรายงาน)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุเกณฑ์
	แผนงานการพาณิชย์											
๑๑	โครงการพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐาน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑๒	โครงการเทศกาลวันผลไม้เพื่อการ ท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลควน โดน (งานวันจำปาตะ)	๕๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ค.๖๕-ส.ค.๖๕	-	✓	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง												
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน (อุทกชนุสสภที่ตำรวจภูธรควนโดน)	๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕	-	✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการศึกษา											
๑๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๕	๑๐ ม.ค.๖๕	-	-	✓	-	๑๕๕,๕๕๖	๑	๑
๑๕	โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลควนโดน(อุดหนุน)	๙๘๕,๖๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕	พ.ย.๖๕ (ไตรมาส ๑), ก.พ.๖๕ (ไตรมาส ๒)	-	✓	-	-	๕๐๑,๐๒๘	๑	๑
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรด้านการศึกษาร่วมกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ค.๖๕-ส.ค.๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-
๑๗	โครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เม.ย.๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย จริง	เบิก	จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุเกณฑ์
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๙๓๐,๒๐๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๕	-	-	✓	-	-	๕๗๘,๑๐๘	-	-	-	-
๑๙	โครงการอบรมสอนภาษาต่างประเทศ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค. ๖๕	๒๒ ธ.ค. ๖๕- ๑๓ มี.ค. ๖๕	-	-	✓	-	-	๑๙,๓๑๓	๑	๑	๑
๒๐	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ธ.ค. ๖๕	๒๕,๒๕ ธ.ค. ๖๕	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๑	๑	๑	๑
๒๑	โครงการอ่านอู่รักเสริมพัฒนาการ สามสัปดาห์	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ. ๖๕-พ.ค. ๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สำนึกมีปัญญา และทศวรรษรู้อย่างแท้จริง														
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ														
๒๒	โครงการกีฬาสถาบันตำบลตำบลควนโดน	๓๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เม.ย. ๖๕-พ.ค. ๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
๒๓	โครงการกีฬาหมู่บ้านน้อยปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	มี.ค. ๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานสาธารณสุข														
๒๔	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยเฝ้าระวัง	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	เม.ย. ๖๕-ส.ค. ๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
๒๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลควนโดน	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	เม.ย. ๖๕-ส.ค. ๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
๒๖	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	พ.ย. ๖๕-ส.ค. ๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ขอเสนอตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดนี้)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลลัพธ์
๒๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศัสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	๒๕,๒๐๐	กอง สาธารณสุข	มี.ค.๖๕-มิ.ย.๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-
๒๘	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕,๑๐๐	กอง สาธารณสุข	พ.ค.๖๕-ก.ค.๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-
๒๙	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-
๓๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุน)	๒๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ											
๓๑	โครงการรอมมูอนสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๕	๑๐ ก.พ.๖๕	-	-	✓	-	๓๘,๖๓๐	๑	๑
๓๒	โครงการเทศบาลเดือนเมาเิด	-๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๕		✓	-	-	-	-	-	-
๓๓	โครงการอุดหนุนจัดกิจกรรมร้เือก เกียรติประวัติและชีวประวัติท่าน ศาสดา (มีสัถยิณะห้มาติยะปันจอร์)	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ค.๖๕	-	-	✓	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ขอมีมติเห็นชอบแล้ว)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายเสร็จ	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัด บรรลุผลสัมฤทธิ์
๓๔	โครงการอุดหนุนงานผลิตกลาง อำเภอควนโดน	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๗ ก.พ.๖๙	-	-	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๑	๑
๓๕	โครงการอบรมมุสลิม มุสลิมะ และ มุอ์ลลัฟ มุอ์ลลาฟะห์ของชมรม มัสยิดอำเภอควนโดน (อุดหนุนชมรม มัสยิดอำเภอควนโดน)	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ค.๖๙-ส.ค.๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-
๓๖	โครงการอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	มิ.ย.๖๙-ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	-	-	-	-
๓๗	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-
๓๘	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน สำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	ธ.ค.๖๙	✓	-	-	-	๔,๕๒๕	๑	๑
๓๙	อุดหนุนโครงการหล่อเทียนพรรษา (อุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	มิ.ย.๖๙-ก.ค.๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-
๔๐	โครงการส่งเสริมศูนย์ตาดีกาในเขต เทศบาล(อุดหนุน)	๒๗๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๙-ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	๑	๑
	แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๔๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๙-ส.ค.๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-
๔๒	โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.๖๙-ก.พ.๖๙	๒๙ ม.ค.๖๙	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑
๔๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลควนโดน	๘๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เม.ย.๖๙-ก.ค.๖๙	-	-	✓	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามข้อเสนอโครงการฉบับ)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัววัด	จำนวนตัววัดที่ บรรลุเป้าหมาย
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๔๔	โครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	มี.ย.๖๕-ส.ค.๖๕	-	✓	-	-	-	-	-	-
๔๕	โครงการอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	๗๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	มี.ค.๖๕-มิ.ย.๖๕	-	✓	-	-	-	-	-	-
๔๖	โครงการขับเคลื่อนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๘๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ธ.ค.๖๕	๙-๑๒ ธ.ค.๖๕	-	-	✓	-	๑๔๓,๙๗๐	๑	๑
	แผนงานการศึกษา											
๔๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ นักเรียนและบรรณารักษ์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนอนุบาลควนโดน (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลควนโดน)	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ค.๖๕-ส.ค.๖๕	-	✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๔๘	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาล	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕	-	✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการเกษตร											
๔๙	โครงการรณรงค์การนำที่ดิน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	พ.ค.๖๕-ส.ค.๖๕	-	✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๕๐	โครงการกำจัดน้ำเสียในชุมชน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	พ.ค.๖๕-ส.ค.๖๕	-	✓	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/ โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามข้อสรุปผลการดำเนินงาน)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	เบิก	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
	ยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๕๑	โครงการชุมชนร่วมใจสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ธ.ค.๖๘-ก.ค.๖๙	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
๕๒	โครงการพัฒนา ค่ายภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ม.ค.๖๘-ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
๕๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำนวัตกรรมแอปพลิเคชัน ธนาคารขยะอัจฉริยะ Smart G- Bank	๑๗๖,๒๐๐	กอง สาธารณสุข	ธ.ค.๖๘-ก.ค.๖๙	๕-๑๕ ม.ค.๖๙	-	-	✓	-	๑๔๖,๙๒๐	๑	๑	๑
๕๔	โครงการจัดทำแพลตฟอร์มสื่อ ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้และบริหาร จัดการขยะแบบครบวงจรต้นแบบโรง เรียนการบริหารจัดการขยะ	๑๖๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ม.ค.๖๘-ส.ค.๖๙	๑๒-๑๕ ม.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๑๒๙,๘๖๐	๑	๑	๑
	แผนงานการเกษตร												
๕๕	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ต.ค.๖๘-ส.ค.๖๙	มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	๓,๔๘๐	๑	๑	๑
	แผนงานเกษตรและชุมชน												
๕๖	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ จัดการด้านขยะมูลฝอยในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ต.ค.๖๘-ส.ค.๖๙	๒๒/๒๓ ธ.ค.๖๙	-	✓	-	-	๑๙,๒๓๘	๑	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามสิ้นสุดโครงการแล้ว	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
	แผนงานการเกษตร											
๕๗	โครงการคลองสวนน้ำใส	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	พ.ค.๖๙-ก.ค.๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กร											
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๕๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง อำเภอชนแดน) (อุดหนุนอำเภอชนแดน)	๒๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.๖๘-พ.ย.๖๙	๑๗ พ.ย.๖๙	-	-	✓	-	๒๕,๐๐๐	๑	๑
๕๙	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๒๒๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-
๖๐	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาล	๔๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ย.๖๙-ก.ค.๖๙	๑๖-๒๕ ม.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๓๓๘,๕๙๗	๑	๑
๖๑	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์	๓๓๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๘	๑๔-๒๒ ต.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๒๑๐,๗๗๐	๑	๑
๖๒	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	มิ.ย.๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-
๖๓	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา เทศบาลดิจิทัล	๒๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามสิ้นสุดโครงการแล้วนั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
	แผนงานสาธารณสุข											
๖๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ การใช้มาตรการกฎหมายด้าน สาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	มี.ย.๖๕-ส.ค.๖๕	-	-	-	-	-	-	-	-
๖๕	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาลตำบลควนโดน	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ต.ค.๖๕-ส.ค.๖๕	-	-	-	-	-	-	-	-
๖๖	โครงการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ (อุดหนุน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข)	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	มี.ค.๖๕	๒๐ มี.ค.๖๕	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๑	๑
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๖๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	๓๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.๖๕-ก.พ.๖๕	๒๗ พ.ย.๖๕	-	-	✓	-	๓๕,๘๓๒.๓๒	๑	๑
	ครูพันธุ์ล้ำงาน											
	แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน	๔๐,๙๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๓๐,๙๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๕	มี.ค.๖๕	-	-	✓	-	๓๐,๕๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/ โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามสิ้นสุดโครงการแล้วนั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัววัด	จำนวนตัววัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๓	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หลังคา(Solar Rooftop)	๖๒๔,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค. ๖๙	มี.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๔๗๑,๕๐๐	๑	๑
	ครุภัณฑ์สำรวจ											
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๔	กล้องระดับ	๓๐,๕๐๐	กองช่าง	มี.ค. ๖๙	มี.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๓๐,๓๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ (ต่อเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	
๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๕๐๐๑๘ ถนน เทศบาล ๙ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ชุมชน ควนดินแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๕๐๐๒๑ ถนนเทศบาล ๑๑ หมู่ที่ ๑ ชุมชนตลาดควนโดน รหัส ทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๕๐๐๒๘ ถนนสายพัฒนาวิถี หมู่ที่ ๑ ชุมชน ตลาดควนโดน ชุมชนควนโดนใน และรหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๕๐๐๒๙ ถนนพัฒนาวิถี ซอย ๑ หมู่ ที่ ๑ ชุมชนตลาดควนโดน กว้าง ๔.๐๐-๕.๔๐ เมตร ยาว ๒,๘๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗,๗๒๑ ตารางเมตร ดำบลควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัดสตูล	๙,๓๔๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.๖๕-๓๐ มี.ค. ๖๕	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญาจ้าง	-	-	-	

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ	
						ยังไม่ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด ที่ได้รับ	บรรลุผล หรือไม่
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. และฝาเหล็กปิดท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพัฒนาวิถี (ชุมชนควนโดนโนน) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๒,๑๑๗,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑๒ มี.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑,๘๘๒,๐๐๐	๑	๑
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพักชุมชนควนโดนแดง- ริมคลองคูสม หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๑,๘๓๕,๙๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑๗ พ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๑,๘๓๐,๐๐๐	๑	๑

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ (ตามตัวชี้วัดที่ กำหนด)	
						ยังไม่ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	บรรลุเป้าหมาย
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๕๐๐๓๐ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบล ควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๑,๓๗๖,๗๐๐	กองช่าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๖๐/๒๕๖๔	-	-	-	-	-
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควน โดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๑,๖๒๓,๕๐๐	กองช่าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๕๒/๒๕๖๔	-	-	-	-	-
๓	โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชน สะพานโยง ณ ที่ทำการชุมชนสะพาน โยง หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัดสตูล	๕๔๑,๑๐๐	กองช่าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๕๗/๒๕๖๔	-	-	-	-	-

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

สำนัก/กอง.....เทศบาลตำบลควนโดน.....

ตอนที่ ๒ ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการเสร็จ	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/ โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน												
	แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน	๑๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ม.ค.๖๙-มิ.ย.๖๙	๑๓ มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	๑๔,๓๔๐	๑	๑	๙๕.๖๐
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง												
	แผนงานการศึกษา												
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๙	๑๐ ม.ค.๖๙	-	-	✓	-	๑๙๙,๙๔๖	๑	๑	๙๙.๙๗
๓	โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลควนโดน(อุดหนุน)	๙๘๕,๖๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	พย๖๗(ไตรมาส๑), กพ.๖๘(ไตรมาส๒)	-	✓	-	-	๕๐๑,๐๒๘	๑	๑	๕๐.๘๓
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๙๓๐,๒๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	-	๕๗๘,๑๐๘	๑	๑	๖๒.๑๕
๕	โครงการอบรมสอนภาษาต่างประเทศ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๙	๒๒ ธ.ค.๖๘-๑๓ มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	๑๙,๓๑๓	๑	๑	๙๖.๕๗
๖	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ธ.ค.๖๘	๒๕/๒๙ ธ.ค.๖๙	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๑	๑	๑๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินงานเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/ โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ														
๗	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ก.พ.๖๙	๑๐ ก.พ.๖๙	-	-	✓	-	๓๘,๖๓๐	๑	๑	๗๗.๒๖	
๘	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๔,๕๒๕	๑	๑	๒๒.๖๓	
๙	โครงการส่งเสริมศูนย์ดำดึกาในเขต เทศบาล (อุดหนุน)	๒๗๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	ม.ค.๖๙-ส.ค.๖๙	๓๐ ธ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๓๕,๐๐๐	๑	๑	๑๒.๗๓	
	แผนงานสังคมสงเคราะห์													
๑๐	โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.๖๘-ก.พ.๖๙	๒๙ ม.ค.๖๙	-	-	✓	-	๙๙,๙๙๐	๑	๑	๙๙.๙๙	
๑๑	โครงการขับเคลื่อนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๘๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ธ.ค.๖๘	๙-๑๒ ธ.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๔๓,๙๗๐	๑	๑	๗๙.๙๘	
ยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
๑๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ นวัตกรรมแอปพลิเคชันธนาคารขยะ อัจฉริยะ Smart G-Bank	๑๗๖,๒๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ธ.ค.๖๘-ก.ค.๖๙	๕-๑๕ ม.ค.๖๙	-	-	✓	-	๑๔๖,๙๒๐	๑	๑	๘๓.๓๘	
๑๓	โครงการจัดทำแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการขยะแบบ ครบวงจรต้นแบบโรงเรียนการบริหาร จัดการขยะ	๑๖๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ม.ค.๖๘-ส.ค.๖๙	๑๒-๑๕ ม.ค.๖๙	-	-	✓	-	๑๒๙,๘๖๐	๑	๑	๘๑.๑๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรม/โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	
	แผนงานการเกษตร													
๑๔	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค.๖๕-ส.ค.๖๕	มี.ค.๖๕	-	-	✓	-	๓,๔๘๐	๑	๑	๑๗.๕๐	
	แผนงานเกษตรและชุมชน													
๑๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ จัดการด้านขยะมูลฝอยในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค.๖๕-ส.ค.๖๕	๒๒,๒๓ ธ.ค.๖๕	-	-	✓	-	๑๙,๒๓๘	๑	๑	๑๙.๒๔	
	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กร													
	แผนงานบริหารงานทั่วไป													
๑๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีกลาง อำเภอควมโคก) (อุดหนุนอำเภอควมโคก)	๒๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.๖๕-พ.ย.๖๕	๑๗ พ.ย.๖๕	-	-	✓	-	๒๕,๐๐๐	๑	๑	๑๐๐	
๑๗	โครงการพัฒนาาศักยภาพบุคลากร เทศบาล	๔๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ย.๖๕-ก.ค.๖๕	๑๖-๒๕ ม.ค.๖๕	-	-	✓	-	๓๓๘,๕๕๗	๑	๑	๘๔.๖๕	
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์	๓๓๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕	๑๔-๒๒ ต.ค.๖๕	-	-	✓	-	๒๑๐,๗๗๐	๑	๑	๖๓.๘๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินงานเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรม/โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ฉบับเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุเกณฑ์	ร้อยละ	
๑๙	แผนงานสาธารณสุข													
๑๙	โครงการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ (อุดหนุน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข)	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	มี.ค.๖๙	๒๐ มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๑	๑	๑๐๐	
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๒๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	๓๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.๖๘-ก.พ.๖๙	๒๗ พ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๓๔,๘๓๒.๓๒	๑	๑	๙๙.๕๒	
	ครูภัณฑ์สำนักงาน													
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
๒๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๓๐,๙๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๙	มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	๓๐,๕๐๐	๑	๑	๙๘.๗๑	
	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ													
๒๒	ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หลังคา(Solar Rooftop)	๖๒๔,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๙	มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	๔๗๑,๕๐๐	๑	๑	๗๕.๕๖	
	ครูภัณฑ์สำรวจ													
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
๒๓	กล้องระดับ	๓๐,๕๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๙	มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	๓๐,๓๐๐	๑	๑	๙๙.๓๔	

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ/ โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรม/โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามสิ้นสุดโครงการแล้วนั้น		
						ยังได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัววัด	จำนวนตัววัดที่ บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ก่อสร้างบ่อพัก คสล. และฝาเหล็ก ปิดท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพัฒนา วิถี (ชุมชนควนโดนใน) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๒,๑๑๗,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	๑๒ มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	๑,๘๒๒,๐๐๐	๑	๑	๘๖.๐๓	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ชุมชนควน ดินแดง-ริมคลองดูสน หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๑,๘๓๕,๙๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	๑๗ พ.ย.๖๘	-	-	✓	-	๑,๘๓๐,๐๐๐	๑	๑	๙๙.๖๘	

ตอนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานรอบ ☒ ๖ เดือน (รายไตรมาส ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔.๑ โครงการที่ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๖๗ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๖๒๔,๔๐๐ บาท
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน ๒๐ โครงการ ผลการเบิกจ่ายจริง ๒,๖๙๓,๕๔๗.๓๒ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓.๑๗

๔.๒ ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๗๒๖,๓๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๓๒,๓๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๙

๔.๒ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๙๕๓,๗๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๓,๖๕๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๗

ตอนที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- กองแต่ละกองไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด

ตอนที่ ๖ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ

- ขอให้กองแต่ละกองรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด