



ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน
เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖, ๒๗ และเทศบาลตำบลควนโดนได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลควนโดน จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘

(นายหัสติน มั่นละ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

แบบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลควนโดน

โครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักฯ/กอง.....เทศบาลตำบลควนโดน.....

ตอนที่ ๑ ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุเป้าหมาย	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน													
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ส.สายนา ขี้ดินในรูป รถมอเตอร์ไซด์	๔๑๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	-	✓	ดำเนินการ ตามสัญญา	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เทศบาล ๗ ซอย ๔	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	-	✓	ดำเนินการ ตามสัญญา	-	-	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง บ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล ๖ (ชุมชน ควนสตอ)	๑,๒๐๒,๙๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	-	✓	ดำเนินการ ตามสัญญา	-	-	-	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารเชื่อม ทางเดินระหว่างห้องประชุมเทศบาลกับ สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน	๕๐๙,๑๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	-	-	ดำเนินการ ตามสัญญา	-	-	-	-	-	-
๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สวนสาธารณะ (หนองน้ำตาย)	๕๑๖,๕๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	-	✓	ดำเนินการ ตามสัญญา	-	-	-	-	-	-
๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔,๖๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	-	✓	ดำเนินการ ตามสัญญา	-	-	-	-	-	-
	แผนงานเคหะและชุมชน												
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และ พาสายระดับไฟฟ้าแรงต่ำในเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	มี.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามเส้นแสดงความสำเร็จ)		
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัววัด	จำนวนตัววัดที่ บรรลุเป้าหมาย	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน													
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานการเกษตร												
๙	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานสาธารณสุข												
๑๐	โครงการส่งเสริมสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ม.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานการพาณิชย์												
๑๑	โครงการพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐาน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑๒	โครงการงานวันจำปาตะ ผลไม้ และของดีอำเภอควนโดน	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	มิ.ย.๖๘-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง													
	แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน (อุดหนุน สภ.ควนโดน)	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	พ.ค.๖๘-ก.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ/โครงการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามสิ้นสุดโครงการแล้ว)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ใช้จ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุเป้าหมาย
	แผนงานการศึกษา												
๑๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๘	๑๑ ม.ค. ๖๘	-	-	✓		-	๑๘๙,๗๓๕	๑	๑
๑๕	โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลควนโดน(อุดหนุน)	๑,๐๖๙,๒๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	พ.ย.๖๗(ไตรมาส๑), ก.พ.๖๘(ไตรมาส๒)	-	✓	-		-	๔๙๒,๘๐๐	๑	๑
๑๖	โครงการประชาสัมพันธ์	๑๒,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๘	-	✓	-	-		-	-	-	-
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรด้านการศึกษากับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.๖๘	-	✓	-	-		-	-	-	-
๑๘	โครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	-	✓	-	-		-	-	-	-
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๑,๑๐๘,๒๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-		-	-	-	-
๒๐	โครงการอบรมสอนภาษาต่างประเทศ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	๑๓-๒๐ ก.พ.๖๘	-	-	✓		-	๑๘,๙๙๐	๑	๑
๒๑	โครงการปฐมวัยเพื่อผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ควนโดน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เม.ย.๖๘-พ.ค.๖๘	-	✓	-	-		-	-	-	-
๒๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานชีวิตตาม แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	✓	-	-		-	-	-	-
	แผนงานการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมใน												
๒๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลควนโดน	๑๖๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ก.ค.๖๘	-	✓	-	-		-	-	-	-
๒๔	โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	เม.ย.๖๘	-	✓	-	-		-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามสิ้นสุดโครงการแล้ว)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุเป้าหมาย
๒๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค.๖๘-ก.พ.๖๘, ก.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๖ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๙,๙๐๐	๑	๑
๒๖	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๖๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๒๗	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	มิ.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๒๘	โครงการกีฬาเทศบาลตำบลควนโดน	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๒๙	โครงการกีฬานานาชาติ	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๘	๑๑ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๑	๑
๓๐	โครงการจัดการกิจกรรมเนื่องในวัน สำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานสาธารณสุข											
๓๑	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เม.ย.๖๘-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๓๒	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลควนโดน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พ.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๓๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามแผนที่กำหนดไว้)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายเสร็จ	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลลัพธ์
๓๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิย ราชนารี	๒๕,๒๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค.๖๘-มี.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๓๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรราชดิยราชนารี	๕,๑๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๓๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๓๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดแบบบูรณาการ อำเภอ ควนโดน จังหวัดสตูล (อุดหนุน อำเภอควนโดน)	๑๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๓๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุนชุมชน)	๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.พ.๖๘-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามเส้นตรวจการดำเนินงาน)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวน ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย	
	แผนงานการศาสนาร่วมกันพัฒนา												
๓๙	โครงการส่งเสริมศูนย์ดาตึกาใน เขตเทศบาล (อุดหนุน)	๒๗๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
๔๐	โครงการรอมม่อนสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๘-มี.ค.๖๘	๒๗ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๔๗,๓๖๒	๑	๑	
๔๑	โครงการเทศบาลมาลิต	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๘-ธ.ค.๖๘	๗ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๒๕๗,๐๕๐	๑	๑	
๔๒	อุดหนุนโครงการหล่อเทียน พรรษา (อุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
๔๓	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
๔๔	โครงการจัดงานประเพณีวันฮารีรา ยอติลัญจก	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	มิ.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
๔๕	โครงการอาวรุอลัมพันธ์	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
๔๖	โครงการอบรม มุสลิม มุสลิมะ และมุสลิม มุสลิมะห์ ของ ชมรมสตรีอำเภอควนโดน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
๔๗	แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๔๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐+ ๓๙,๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗-ธ.ค.๖๘	๒๔ มี.ค.๖๘	✓	-	-	-	๔๙,๕๐๐	๑	๑	
๔๘	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลควนโดน	๘๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
๔๙	โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	๒๖ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๙๙,๙๙๐	๑	๑	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (เมื่อสิ้นสุดตามกำหนด)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๕๐	โครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสา พัฒนา	๓๐,๐๐๐ +๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	มี.ย.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๕ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๒๔,๓๖๕	๑	๑
๕๑	โครงการอบรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เม.ย.๖๘-พ.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๕๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาล	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ค.๖๘-ก.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการศึกษา											
๕๓	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน โรงเรียนอนุบาลควนโดน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
	แผนงานการเกษตร											
๕๔	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เม.ย.๖๘-ส.ค.๖๘		✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานเคหะและชุมชน											
๕๕	โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก.ค.๖๘-ส.ค.๖๘		✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๕๖	โครงการชุมชนร่วมใจมุ่งสู่เมือง คาร์บอนต่ำ	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ธ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘		✓	-	-	-	-	-	-
๕๗	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พลังงานทดแทน	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘		✓	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานโครงการ/ โครงการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามแผนปฏิบัติการฉบับ	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์	
๕๘	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล.) ในเขตเทศบาลตำบลคำบดวนโดน	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พ.ย.๖๗-ก.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	
๕๙	แผนงานการเกษตร												
๖๐	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	
๖๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการด้านขยะมูลฝอยใน ชุมชน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค.๖๗-ก.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	
๖๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการด้านขยะมูลฝอยใน ชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร													
แผนงานบริหารงานทั่วไป													
๖๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง) อำเภอควนโดน	๒๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-	
๖๔	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เทศบาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรสุจริต	๑๐๐,๐๐๐ (+๘๒,๐๐๐)	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	๒๑-๒๒ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๑๗๕,๓๖๕.๘๘	๑	๑	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ต่อเมื่อสิ้นสุดตามจำนวน)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๖๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการศึกษา											
๖๕	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	๒๕ มี.ค.๖๘	-	-	✓	-	๘,๙๘๐	๓	๓
	แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๖๖	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม	๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	-	-	-	✓	-	๓,๓๐๐	๑	๑
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
๖๗	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานสาธารณสุข											
๖๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนา การใช้มาตรการกฎหมายด้าน สาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มิ.ย.๖๗-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๖๙	โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพ อสม. ในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๗๐	โครงการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา กิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๗๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	-	-	-	✓	-	๑๔,๔๕๐	๑	๑

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านงาน	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง บ่อพัก คลส. และฝาเหล็กปิดท่อ ระบายน้ำ คลส. ถนนพัฒนาวิถี (ชุมชนควนโดนใน) หมู่ที่ ๑ ตำบล ควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัด สตูล	๒,๑๑๗,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ชุมชนควน ดินแดง-ริมคลองคูสน หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๑,๘๓๕,๙๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๕ ซอย ๒ - ถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๑,๒๖๒,๙๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ซอย ๒ - ถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควน โดน จังหวัดสตูล	๕๓๖,๗๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	-	-	-	-

โครงการเทศบาลบุญยู่ติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามแผน/โครงการ)
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	จำนวน ตัวชี้วัด บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนราษฎร์อุทิศ ๔ ชุมชนควนโดนใน - ชุมชนตลาด ควนโดน หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๗๗๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๔ ธ.ค. ๖๗	✓	-	๑
๒	โครงการปลูกเบิกถนนหินคลุก สาย เทศบาล ๑ -ริมคลองตุสน ชุมชน ดินพุด-ปะเต	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๓ ธ.ค. ๖๗	✓	-	๑

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามแผน/โครงการ)
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	จำนวน ตัวชี้วัด บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน เทศบาล ๔ จากสามแยกห้วยไต่ นาง-ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๔๑๘๔ ชุมชนควนสตอ	๑,๓๐๕,๓๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๗ ก.พ. ๖๘	✓	-	๑

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ด้าน...
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย จริง	
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบฝั้วดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร น้ำ ชุมชนดินทรุด-ปะทะ หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านซื่อ อำเภอดงเจริญ จังหวัดสุรินทร์	๓,๒๐๖,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๔ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๓,๐๒๒,๓๑๕.๕๒	จำนวน ตัวชี้วัด ๑

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

สำนักฯ/กอง.....เทศบาลตำบลควนโดน.....

ตอนที่ ๒ ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มงานแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการเทศกาลเมกาสิต	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๘-ธ.ค.๖๘	๗ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๒๙๗,๐๕๐	๑	๑
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๘	๑๑ ม.ค.๖๘	-	-	✓	-	๑๘๘,๗๓๕	๑	๑
๓	โครงการกีฬาหุ่นน้อยปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๘	๑๑ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๑	๑
๔	โครงการรอมมูอานัมพันธมิตร	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๘-มี.ค.๖๘	๒๗ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๔๗,๓๖๒	๑	๑
๕	โครงการอบรมสอนภาษาต่างประเทศ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	๑๓-๒๐ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๑๘,๙๙๐	๑	๑
๖	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘								
	-ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก				๑๙ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๗๐๐	๑	๑
	-ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กรวมชุมชน				๒๔ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๔,๑๔๐	๑	๑
	-ป้ายประชาสัมพันธ์สมัครวิทยากรจิตอาสา				๒๕ มี.ค.๖๘	-	-	✓	-	๔,๑๔๐	๑	๑
๗	โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลควนโดน(อุดหนุน)	๑,๐๖๘,๒๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘								
	-อาหารกลางวัน ไตรมาส ๑				พ.ย.๖๗	-	-	✓	-	๒๔๖,๔๐๐	๑	๑
	-อาหารกลางวัน ไตรมาส ๒				ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๒๔๖,๔๐๐	๑	๑
๘	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเทศบาลเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑๐๐,๐๐๐ (+๘๒,๐๐๐)	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	๒๑-๒๒ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๑๗๕,๓๖๕.๘๘	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๙	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค.๖๘-ก.พ.๖๘, ก.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๖ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๙,๙๐๐	๑	๑
	-กิจกรรมซ้อมแผนป้องกัน ร่วมกับเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑											
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	๒๑ พ.ย.๖๗	-	-	✓	-	๑๔,๔๕๐	๑	๑
๑๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๒๐ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๔๕๐	๑	๑
๑๒	โครงการพัฒนากิจการกรมผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	๒๖ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๙๙,๙๙๐	๑	๑
๑๓	โครงการอบรมกลุ่มสตรีอาสา พัฒนา	๔๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	มิ.ย.๖๘-ส.ค.๖๘	๒๕ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๒๔,๓๖๕	๑	๑
๑๔	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม	๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	-	-	-	✓	-	๓,๓๐๐	๑	๑
๑๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๙,๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘	๒๔ มี.ค.๖๘	-	-	✓	-	๔๙,๕๐๐	๑	๑
๑๖	โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘								
	-อบรมให้ความรู้เรื่อง บทบาทการ ดำเนินงานสาธารณสุขชุมชน ในพื้นที่ภาคใต้				๒๔ ธ.ค.๒๕๖๗	-	-	✓	-	๔,๘๙๐	๑	๑
	-ศึกษาดูงานการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและระดับภาค				๒๖ ธ.ค.๒๕๖๗	-	-	✓	-	๖,๙๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติตามกิจกรรม/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
	-อบรมให้ความรู้เรื่อง การนับ คาร์บอนและบันทึกผลผ่าน แอปพลิเคชันสมาร์ท อสม.				๒๖ ก.พ.๒๕๖๘	-	-	✓	-	๔,๖๒๐	๑	๑
๑๗	โครงการรณรงค์รักสุขภาพสะอาด และร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค. ๖๗-ส.ค. ๖๘								
	-อบรมเรื่อง แนวทางจัดการขยะ ในชุมชนและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และรณรงค์รักษา ความสะอาดและการจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน				๑๗ ก.พ. ๖๘	-	-	✓	-	๑,๖๕๐	๑	๑

โครงการเทศบาลบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับร่าง)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนราษฎร์วิเศษ ๔ ชุมชนควนโดนใน - ชุมชนตลาดควนโดน หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล	๗๗๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๔ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๗๒๕,๐๐๐	๑	๑
๒	โครงการบูรณาการกับเอกชนในท้องถิ่น สลายเทศบาล ๑ - ริมคลองตุสน ชุมชนดินพุด-ปะเต	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๓ ธ.ค.๖๗	-	-	✓	-	๑๓๑,๐๐๐	๑	๑

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรม/โครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับร่าง)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ๔ จากสามแยกห้วยไต่ะ นาง-ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๔๑๘๔ ชุมชนควนสตอ	๑,๓๐๕,๓๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๗ ก.พ.๖๘	-	-	✓	-	๑,๒๐๘,๐๐๐	๑	๑

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กิจกรรมโครงการ		ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ (ตามแผนติดตามประเมินผล)	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิก จ่ายจริง	จำนวน ตัววัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ตาม แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ชุมชนดินทรุด-เบาะเต หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๓,๒๐๖,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๔ ธ.ค. ๖๗	-	-	✓	-	๓,๐๒๒,๓๑๕.๕๒	๑	๑

ตอนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานรอบ ☒ ๖ เดือน (รายไตรมาส ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔.๑ โครงการที่ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๑ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๔๓๔,๗๐๐ บาท
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ ผลการเบิกจ่ายจริง ๑,๔๘๑,๒๙๗.๘๘ บาท

๔.๒ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ
๕,๗๙๓,๓๐๐ บาท

๔.๓ โครงการเทศบาลัญัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๙๑๙,๐๐๐ บาท ผล
การเบิกจ่าย ๘๕๖,๐๐๐ บาท

๔.๔ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๐๕,๓๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท

๔.๕ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน
๓,๒๐๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๐๒๒,๓๑๕.๕๒ บาท

ตอนที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- กองแต่ละกองไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด

ตอนที่ ๖ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ

- ขอให้กองแต่ละกองรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด